

ಏಷ್ಯನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೆರವಿನ “ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ವಲಯ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ” ದಡಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಕೋಟಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯದ ದಿನಾಂಕ	ಷರ
1	ದಾವಣಗೆರೆ	ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ಯಾಕೇಜು-02ಡಿವಿಜಿ01).	27.43	ಮೆ//ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬೆರ್ಹಾಡ್	22.08.2011	31.12.2014	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಗದಗ-ಬೆಟಗೆರೆ	ಗದಗ-ಬೆಟಗೆರೆ ನಗರಕ್ಕಾಗಿ ಸಗಟು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆ ವಿನ್ಯಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಪ್ಯಾಕೇಜು-03ಜಿಡಿಜಿ01)	100.13	ಮೆ//ದೋಷಿಯಾನ್ ವಿಯೋಲಿಯಾ ಪಾಟರ್ ಸಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ.	24.06.2013	30.12.2017	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
3	ಗದಗ-ಬೆಟಗೆರೆ	ನೀರು ಸಂಸ್ಕರಣ ಘಟಕ ಹಾಗೂ ವಿತರಣಾ ಜಾಲ - ವಿನ್ಯಾಸ, ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಪ್ಯಾಕೇಜು-03ಜಿಡಿಜಿ01ಎ)	28.64	ಮೆ//ದೋಷಿಯಾನ್ ವಿಯೋಲಿಯಾ ಪಾಟರ್ ಸಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ.	17.09.2012	30.12.2017	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
4	ಗದಗ-ಬೆಟಗೆರೆ	24X7 ನಿರಂತರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ಯಾಕೇಜು-04ಜಿಡಿಜಿ01)	72.21	ಮೆ//ಎಸ್‌ಪಿಎಂಎಲ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ.	24.12.2014		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
5	ಹಾವೇರಿ	ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಸುಧಾರಣೆ (ಪ್ಯಾಕೇಜು-01ಹೆಚ್‌ವಿಆರ್‌01)	9.00	ಮೆ//ಸಾಯಿ ಸುಧೀರ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ	19.12.2009	31.12.2013	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
6	ಹಾವೇರಿ	24X7 ನಿರಂತರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ಯಾಕೇಜು-04ಹೆಚ್‌ವಿಆರ್‌01)	37.74	ಮೆ//ಎಸ್‌ಪಿಎಂಎಲ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ.	24.12.2014		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
7	ಗೋಕಾಕ್	ನೀರು ಸರಬರಾಜು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ಯಾಕೇಜು-02ಜಿಕೆಕೆ01)	10.04	ಮೆ//ಹೈಕಾನ್ಸ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ (ಇಂಡಿಯಾ).ಲಿ.	23.04.2011	31.07.2015	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
8	ಗೋಕಾಕ್	24X7 ನಿರಂತರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ಯಾಕೇಜು-04ಜಿಕೆಕೆ01)	17.87	ಮೆ//ಜೈನ್ ಇರಿಗೇಷನ್ಸ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ	22.08.2014		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಚಾಲನೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
9	ನಿಪ್ಪಾಣಿ	ನೀರು ಸರಬರಾಜು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ಯಾಕೇಜು-02ಎನ್‌ಪಿಎನ್‌01).	10.83	ಮೆ//ಟಾಪಿ ಪ್ರೀಸ್ಟ್ರೆಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಡೆಕ್ಟ್ಸ್ ಲಿ.	11.05.2010	30.06.2015	ಗುತ್ತಿಗೆ ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

10	ನಿಪ್ಪಾಣಿ	ನೀರು ಸರಬರಾಜು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ಯಾಕೇಜು-02ಎನ್‌ಪಿಎನ್‌01ಎ).	4.89	ಮೆ//ಆರ್ ಡಿ.ಕಿತ್ತೂರು	5.12.2016		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
11	ನಿಪ್ಪಾಣಿ	24X7 ನಿರಂತರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ಯಾಕೇಜು-04ಎನ್‌ಪಿಎನ್‌01)	19.66	ಮೆ//ಜೈನ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ	28.08.2014		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಚಾಲನೆಗೆ ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
12	ಇಳಕಲ್	24X7 ನಿರಂತರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ಯಾಕೇಜು-02ಎಎಲ್‌ಕೆ01)	20.43	ಮೆ//ವಿಯೋಲಿಯಾ	28.01.2013	27.05.2015	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಹಾಗೂ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಚಾಲನೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
13	ಶಹಬಾದ್	ಹೊಸ ಸಗಟು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ, ಸರಬರಾಜು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪುನರ್‌ಸ್ಥಾಪನೆ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕ (ಪ್ಯಾಕೇಜು-02ಎಸ್‌ಬಿಡಿ01).	27.58	ಮೆ//ಶೇಖ್ ಮತ್ತು ಸುರಾ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ.	14.02.2011	31.12.2014	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
14	ಶಹಬಾದ್	24X7 ನಿರಂತರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ಯಾಕೇಜು-04ಎನ್‌ಬಿಡಿ01).	11.82	ಮೆ//ವಿಶ್ವರಾಜ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಲಿ.	09.07.2015		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಚಾಲನೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.
15	ಯಾದಗೀರ್	ಸಗಟು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಪ್ಯಾಕೇಜು-02ವೈಜಿಆರ್‌01)	6.82	ಮೆ//ಪ್ರಗತಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್	17.03.2010	16.09.2011	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
16	ಯಾದಗೀರ್	24X7 ನಿರಂತರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ಯಾಕೇಜು-04ವೈಜಿಆರ್‌01).	14.79	ಮೆ//ವಿಶ್ವರಾಜ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಲಿ.	09.07.2015		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
17	ಬೀದರ್	ಹೊಸ ಸಗಟು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ನೀರು ಸಂಸ್ಕರಣ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ (02ಬಿಡಿಆರ್‌01)	28.03	ಮೆ//ಮೆಫಾ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ	30.03.2011	30.10.2015	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
18	ಬೀದರ್	ವಿತರಣಾ ಜಾಲ ಸುಧಾರಣೆ (ಪ್ಯಾಕೇಜು-02ಬಿಡಿಆರ್‌01ಎ)	27.58	ಮೆ//ಮೆಫಾ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ	30.03.2011	31.03.2016	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

19	ಬೀದರ್	24X7 ನಿರಂತರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ಯಾಕೇಜು-04ಬಿಡಿಆರ್01).	42.92	ಮೆ//ವಿಶ್ವರಾಜ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಲಿ.	30.01.2015		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಚಾಲನೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.
20	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಹೊಸ ಸಗಟು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ನೀರು ಸಂಸ್ಕರಣ ಘಟಕ (ಪ್ಯಾಕೇಜು-02ಬಿಎಸ್01)	25.17	ಮೆ//ಮೆಫಾ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ	15.03.2011	31.12.2014	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
21	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	24X7 ನಿರಂತರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ಯಾಕೇಜು-04ಬಿಎಸ್01)	68.02	ಮೆ//ವಿಶ್ವರಾಜ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಲಿ.	30.01.2015		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಚಾಲನೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.
22	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಗಟು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಪ್ಯಾಕೇಜು-02ಬಿಎಲ್‌ವೈ01ಎ).	42.84	ಮೆ//ಐವಿಆರ್‌ಸಿಎಲ್ ಮತ್ತು ಸಾಯಿ ಸುಧೀರ್ (ಜೆಪಿ)	27.04.2011	26.02.2016	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
23	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದ ಅಲಿಪುರ್ ಹಾಗೂ ಸಂಗನಕಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ಯಾಕೇಜು-02ಬಿಎಲ್‌ವೈ01ಬಿ).	50.98	ಮೆ//ಐವಿಆರ್‌ಸಿಎಲ್ ಮತ್ತು ಸಾಯಿ ಸುಧೀರ್ (ಜೆಪಿ)	17.10.2011	31.07.2017	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
24	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಫೀಡರ್ ಮೈನ್, ವಿತರಣ ಜಾಲ, ಎಂ.ಬಿ.ಆರ್ ನಿರ್ಮಾಣ (ಪ್ಯಾಕೇಜು-02ಬಿಎಲ್‌ವೈ01ಸಿ).	36.2	ಮೆ//ಎಸ್‌ಎಂ‌ಸಿ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ.	27.04.2011	31.07.2017	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
25	ಬಳ್ಳಾರಿ	24X7 ನಿರಂತರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ಯಾಕೇಜು-04ಬಿಎಲ್‌ವೈ01).	68.77	ಮೆ//ಎಸ್‌ಪಿಎಂಎಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ.	31.01.2015		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
26	ಹೊಸಪೇಟೆ	ಹೊಸಪೇಟೆ ನಗರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಸುಧಾರಣೆ (ಪ್ಯಾಕೇಜು-01ಹೆಚ್‌ಪಿಟಿ01).	14.83	ಮೆ//ಸಾಯಿ ಸುಧೀರ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ	01.03.2010	31.12.2013	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
27	ಹೊಸಪೇಟೆ	24X7 ನಿರಂತರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ಯಾಕೇಜು-04ಹೆಚ್‌ಪಿಟಿ01)	46.01	ಮೆ//ಎಸ್‌ಪಿಎಂಎಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ.	05.02.2015		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

28	ರಾಯಚೂರು	ರಾಯಚೂರು ನಗರದ ರಾಂಪುರ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜು-01ಆರ್‌ಸಿಆರ್‌01).	14.82	ಮೆ//ಸಾಯಿ ಸುಧೀರ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ	01.04.2010	31.12.2013	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
29	ರಾಯಚೂರು	24X7 ನಿರಂತರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜು-04ಆರ್‌ಸಿಆರ್‌01)	79.93	ಮೆ//ಎಸ್‌ಪಿಎಂಎಲ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ.	28.02.2015		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
30	ಸಿಂಧನೂರು	24X7 ನಿರಂತರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ (04ಎಸ್‌ಎನ್‌ಡಿ01)	80.66	ಮೆ//ಎಸ್‌ಪಿಎಂಎಲ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ.	17.12.2014		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
31	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಸಗಟು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು, ಕಚ್ಚ ನೀರು ರೈಸಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆ, ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದ ಜಲಸಂಗ್ರಹಗಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ 58 ಕಿ.ಮೀಗಳ ವಿತರಣೆ ಜಾಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜು-02ಸಿಆರ್‌ಎನ್‌01).	11.46	ಮೆ//ಸುಪ್ರಧ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್	07.06.2011	31.05.2015	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
32	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಮನೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜು-02ಸಿಆರ್‌ಎನ್‌01ಎ).	4.31	ಮೆ//ಸುಪ್ರಧ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್	27.04.2016	26.04.2017	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.