

ಏಷ್ಯನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೆರವಿನ “ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ವಲಯ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ” ದಡಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಒಳಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಕೋಟಿಗಳ ಸು)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯದ ದಿನಾಂಕ	ಷರ
1	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಒಳಚರಂಡಿ ವಲಯ-2 ರಲ್ಲಿ ಸೀವರ್ ಟ್ರಂಕ್ ಮೈನ್, ಸಬ್ ಮೈನ್ ಹಾಗೂ ಇಂಟರ್ ಸೆಪ್ಟರ್ ಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ (ಪ್ಯಾಕೇಜು-02ಹೆಚ್‌ಯುಬಿ02)	33.55	ಮೆ//ಈಗಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿ.	10.03.2011	30.04.2015	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಒಳಚರಂಡಿ ವಲಯ-1&3 ರಲ್ಲಿ ಸೀವರ್ ಟ್ರಂಕ್ ಮೈನ್, ಸಬ್ ಮೈನ್ ಹಾಗೂ ಇಂಟರ್ ಸೆಪ್ಟರ್ ಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ, ಒಳಚರಂಡಿ ವಲಯ - 4 ರಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಮೈನ್ ಹಾಗೂ ಫೋರ್ಸ್ ಮೈನ್ ಪೂರೈಕೆ ಮತ್ತು ಮಳೆ ನೀರು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಪ್ಯಾಕೇಜು-02ಹೆಚ್‌ಯುಬಿ02ಎ)	35.09	ಮೆ//ಈಗಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿ.	10.03.2011	31.12.2014	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
3	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಎಸ್.ಬಿ.ಆರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ 40 ಎಮ.ಎಲ್.ಡಿ ಎಸ್.ಟಿ.ಪಿ ವಿನ್ಯಾಸ, ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಪ್ಯಾಕೇಜು-02ಹೆಚ್‌ಯುಬಿ02ಬಿ)	34.23	ಮೆ//ಎಸ್.ಎನ್. ಎನ್‌ವಿರೋ-ಟೆಕ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ.	16.03.2011	31.12.2015	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
4	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಒಳಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ಯಾಕೇಜು-02ಹೆಚ್‌ಯುಬಿ02ಸಿ)	13.37	ಶ್ರೀ ಗುರುರಾಘವೇಂದ್ರ ಎಂಟರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್, ಜಿ.ವಿ.	01.10.2015	31.07.2017	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
5	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಒಳಚರಂಡಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ಯಾಕೇಜು-02ಹೆಚ್‌ಯುಬಿ02ಡಿ)	7.00	ಮೆ//ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಇನ್ಫ್ರಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ.	30.06.2017		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
6	ಧಾರವಾಡ	ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ 6 ಮತ್ತು 10) (ಪ್ಯಾಕೇಜು-03ಡಿಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ02)	23.54	ಮೆ//ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಇನ್ಫ್ರಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ.	31.08.2012	31.03.2016	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
7	ಧಾರವಾಡ	20 ಎಂ.ಎಲ್.ಡಿ ಎಸ್.ಟಿ.ಪಿಯ ವಿನ್ಯಾಸ, ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಪ್ಯಾಕೇಜು-03ಡಿಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ02ಎ)	20.87	ಮೆ//ದೋಷಿಯಾನ್ ವಿಯೋಲಿಯಾ ವಾಟರ್ ಸಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ.	17.12.2012	31.08.2017	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಕೋಟಿಗಳ ಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯದ ದಿನಾಂಕ	ಷರ
8	ದಾವಣಗೆರೆ	ಒಳಚರಂಡಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ 1 ರಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಕ್ ಮೈನ್ ಹಾಗೂ ಇಂಟರ್‌ಸೆಪ್ಟರ್ ಅಳವಡಿಕೆ (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜು-03ಡಿವಿಜಿ02).	33.25	ಮೆ//ಅಭಿರಾಮ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ.	17.02.2014	26.12.2017	ಗುತ್ತಿಗೆ ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
9	ದಾವಣಗೆರೆ	ಎಸ್.ಟಿ.ಪಿ.ಯ ವಿದ್ಯುತ್, ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜು-03ಡಿವಿಜಿ02ಎ).	30.25	ಮೆ//ಹೆಚ್‌ಎನ್‌ಬಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ.	19.02.2014	23.09.2016	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
10	ಹಾವೇರಿ	ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಎಫ್‌ಎಎಲ್ ಮಾದರಿಯ ಎಸ್‌ಟಿಪಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜು-01ಹೆಚ್‌ವಿಆರ್‌02).	17.95	ಮೆ//ಗೌತಮ್ ಜಾನವಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ, ಜಿ.ವಿ	19.12.2009	31.10.2013	ಗುತ್ತಿಗೆ ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
11	ಹಾವೇರಿ	ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಎಫ್‌ಎಎಲ್ ಮಾದರಿಯ ಎಸ್‌ಟಿಪಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜು-04ಹೆಚ್‌ವಿಆರ್‌02).	25.65	ಮೆ//ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರ	11.08.2016		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
12	ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು	ಒಳಚರಂಡಿ ಜಾಲ ಅಳವಡಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಎಫ್.ಎ.ಎಲ್. ಮಾದರಿಯ ಎಸ್.ಟಿ.ಪಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜು-02ಆರ್‌ಎನ್‌ಆರ್‌02)	22.08	ಮೆ//ರಾಮ್ನಿ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಜಿ.ವಿ.	23.06.2010	20.03.2015	ಗುತ್ತಿಗೆ ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
13	ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು	ಒಳಚರಂಡಿ ಜಾಲ ಅಳವಡಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಎಫ್.ಎ.ಎಲ್. ಮಾದರಿಯ ಎಸ್.ಟಿ.ಪಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜು-02ಆರ್‌ಎನ್‌ಆರ್‌02ಎ)	64.94	ಮೆ// ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಇನ್‌ಫ್ರಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಲಿ.	25.03.2015	31.07.2017	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
14	ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು	ಒಳಚರಂಡಿ ಜಾಲ ಅಳವಡಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಎಫ್.ಎ.ಎಲ್. ಮಾದರಿಯ ಎಸ್.ಟಿ.ಪಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜು-02ಆರ್‌ಎನ್‌ಆರ್‌02ಬಿ)	8.4	ಮೆ// ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರ	11.08.2016	07.09.2017	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
15	ವಿಜಯಪುರ	ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪುನರ್‌ಸ್ಥಾಪನೆ ಹಾಗೂ ಇಂಟರ್‌ಸೆಪ್ಟರ್, ಹೊಸ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವಿಸ್ತರಣೆ (ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಎ) ಹಾಗೂ ಮಳೆನೀರು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜು-02ಬಿಜಿಆರ್‌02)	20.34	ಮೆ//ರಾಮ್ನಿ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಜಿ.ವಿ.	01.02.2011	31.07.2015	ಗುತ್ತಿಗೆ ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
16	ವಿಜಯಪುರ	2ಬಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್‌ಯಲ್ಲಿ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಎಫ್‌ಎಎಲ್ ಮಾದರಿ ಎಸ್.ಟಿ.ಪಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜು-02ಬಿಜಿಆರ್‌02ಎ)	15.87	ಮೆ//ರಾಮ್ನಿ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಜಿ.ವಿ.	01.02.2011	31.07.2015	ಗುತ್ತಿಗೆ ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಕೋಟಿಗಳ ಒ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯದ ದಿನಾಂಕ	ಷರ
17	ವಿಜಯಪುರ	ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಪ್ಯಾಕೇಜು-02ಬಿಜೆಆರ್02ಬಿ).	20.37	ಮೆ//ಪಾಟೇಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ.	20.04.2011	28.02.2018	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
18	ವಿಜಯಪುರ	250 ಕೆ.ಎಲ್.ಡಿ ಎಸ್.ಟಿ.ಪಿಯ ವಿನ್ಯಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಪ್ಯಾಕೇಜು-02ಬಿಜೆಆರ್02ಸಿ).	1.83	ಮೆ//ಯೂರೋಟೆಕ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್.ಪ್ರೈ.ಲಿ.	07.05.2016	07.05.2018	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
19	ವಿಜಯಪುರ	ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆ ಹಾಗೂ ಇಂಟರ್‌ಸೆಪ್ಷನ್, ಹೊಸ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವಿಸ್ತರಣೆ (ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಎ) ಹಾಗೂ ಮಳೆನೀರು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ - ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ಯಾಕೇಜು-02ಬಿಜೆಆರ್02ಡಿ).	33.2	ಮೆ//ಪಿ.ಸಿ.ಸ್ನೇಹಾಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್	07.05.2016	06.05.2018	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
20	ವಿಜಯಪುರ	2ಬಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಯಲ್ಲಿ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಎಫ್‌ಎಎಲ್ ಮಾದರಿ ಎಸ್.ಟಿ.ಪಿ ನಿರ್ಮಾಣ - ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ಯಾಕೇಜು-02ಬಿಜೆಆರ್02ಇ).	42.77	ಮೆ//ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್	25.05.2016		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
21	ಗೋಕಾಕ್	ಒಳಚರಂಡಿ ಜಾಲ ಹಾಗೂ ಎಫ್.ಎ.ಎಲ್ ಮಾದರಿಯ 8.7 ಎಂ.ಎಲ್.ಡಿ ಎಸ್.ಟಿ.ಪಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಪ್ಯಾಕೇಜು-02ಜಿಕೆ02)	22.8	ಮೆ//ಈಗಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಂ.	27.08.2011	31.12.2016	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
22	ಜಮಖಂಡಿ	ಒಳಚರಂಡಿ ಜಾಲ ಹಾಗೂ 7.6 ಎಂ.ಎಲ್.ಡಿ ಎಫ್.ಎ.ಎಲ್ ಮಾದರಿ ಎಸ್.ಟಿ.ಪಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಪ್ಯಾಕೇಜು-02ಜೆಕೆ02)	17	ಮೆ//ಎಪಿಆರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ.	28.07.2010	31.12.2016	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
23	ರಬಕವಿ-ಬನಹಟ್ಟಿ	ಒಳಚರಂಡಿ ಜಾಲ ಮತ್ತು ಎಫ್.ಎ.ಎಲ್ ಮಾದರಿಯ 9.2 ಎಂ.ಎಲ್.ಡಿ ಎಸ್.ಟಿ.ಪಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಪ್ಯಾಕೇಜು-02ಆರ್‌ಬಿಕೆ02).	42.64	ಮೆ//ಅಕ್ವಾಟೆಕ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ (ಜೆವಿ)	30.11.2015		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
24	ಇಳಕಲ್	ಎಫ್.ಎ.ಎಲ್ ಮಾದರಿ 8 ಎಂ.ಎಲ್.ಡಿ ಎಸ್.ಟಿ.ಪಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಒಳಚರಂಡಿ ಜಾಲ (ಪ್ಯಾಕೇಜು-02ಐಎಲ್‌ಕೆ02).	3.12	ಮೆ//ಶ್ಯಾಮರಾಜು	18.10.2010	17.04.2012	ಗುತ್ತಿಗೆ ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
25	ಇಳಕಲ್	ಎಫ್.ಎ.ಎಲ್ ಮಾದರಿ 8 ಎಂ.ಎಲ್.ಡಿ ಎಸ್.ಟಿ.ಪಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಒಳಚರಂಡಿ ಜಾಲದ ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ಯಾಕೇಜು-02ಐಎಲ್‌ಕೆ02).	41.95	ಮೆ//ಯುಪಿಎಲ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್.	24.03.2014		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಕೋಟಿಗಳು)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯದ ದಿನಾಂಕ	ಷರ
26	ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ	ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (ಪ್ರಾಕೇಜು-02ಜಿಯುಬಿ02)	1.03	ಮೆ//ಕೋರಮೆಂಡಲ್	21.03.2011	20.09.2011	ಕಾಮಗಾರಿ ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
27	ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ	ನಂದೀಕೂರ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 40 ಎಂ.ಎಲ್.ಡಿ ಎಸ್.ಟಿ.ಪಿಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ (ಪ್ರಾಕೇಜು-02ಜಿಯುಬಿ02ಎ).	47.3	ಮೆ//ಹೆಚ್‌ಎನ್‌ಬಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ.	24.07.2014	31.01.2017	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
28	ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ	ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವಿಸ್ತರಣೆ - ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಾಕೇಜು-03ಜಿಯುಬಿ02).	27.63	ಮೆ// ಪ್ರಗತಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್	21.12.2015		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
29	ಯಾದಗೀರ್	ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಎಸ್.ಟಿ.ಪಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಪ್ರಾಕೇಜು-03ವೈಜಿಆರ್02)	4.5	ಮೆ//ಅಭಿರಾಮ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ.	24.06.2013	23.12.2015	ಗುತ್ತಿಗೆ ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
30	ಬೀದರ್	ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಎಸ್.ಟಿ.ಪಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಪ್ರಾಕೇಜು-02ಬಿಡಿಆರ್02).	43.55	ಮೆ// ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಇನ್‌ಫ್ರಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಲಿ.	22.07.2011	21.07.2017	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
31	ಬೀದರ್	ಹೊಸ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವಿಸ್ತರಣೆ (ಪ್ರಾಕೇಜು-03ಬಿಡಿಆರ್02).	19.01	ಶ್ರೀ.ಗುರುನಾಥ್ ಕೊಲ್ಲೂರು	27.05.2014	26.07.2017	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
32	ಹೂಸಪೇಟೆ	ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸುಧಾರಣೆ - 146 ಕಿ.ಮೀ ಒಳಚರಂಡಿ ಜಾಲದ ಪೂರೈಕೆ ಹಾಗೂ ಅಳವಡಿಸುವಿಕೆ, ಮ್ಯಾನ್‌ಹೋಲ್ ಹಾಗೂ 1.75 ಕಿ.ಮೀ ಮಳೆನೀರು ಚರಂಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ (ಪ್ರಾಕೇಜು-01ಹೆಚ್‌ಪಿಟಿ02ಎ).	32.54	ಮೆ//ಶ್ಯಾಮರಾಜು ಮತ್ತು ಕಂಪನಿ (ಇಂಡಿಯಾ) ಪ್ರೈ.ಲಿ.	29.09.2010	30.06.2017	ಗುತ್ತಿಗೆ ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
33	ಹೂಸಪೇಟೆ	ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸುಧಾರಣೆ - 27 ಎಂ.ಎಲ್.ಡಿ ಎಎಸ್‌ಪಿ ಮಾದರಿ ಎಸ್.ಟಿ.ಪಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ 2 ವೆಟ್ ವೆಲ್, ಪಂಪಿಂಗ್ ಯಂತ್ರ ಹಾಗೂ ಪಂಪಿಂಗ್ ಮೈನ್ ನಿರ್ಮಾಣ (ಪ್ರಾಕೇಜು-01ಹೆಚ್‌ಪಿಟಿ02ಬಿ).	24.68	ಮೆ//ಶ್ಯಾಮರಾಜು ಮತ್ತು ಕಂಪನಿ (ಇಂಡಿಯಾ) ಪ್ರೈ.ಲಿ.	29.09.2010	31.08.2017	ಗುತ್ತಿಗೆ ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
34	ಕೊಪ್ಪಳ	ಒಳಚರಂಡಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒದಗಿಸುವಿಕೆ, ಎಫ್.ಎ.ಎಲ್ ಮಾದರಿ 8 ಎಂ.ಎಲ್.ಡಿ ಎಸ್.ಟಿ.ಪಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಸಂಭಂದಿತ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಾಕೇಜು-02ಕೆಪಿಎಲ್02).	39.72	ಮೆ//ಜಿಎಸ್‌ಜಿ ಅರವಿಂದ್ ಲಿ.	31.10.2011	31.08.2016	ಗುತ್ತಿಗೆ ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
35	ರಾಯಚೂರು	ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (ಪ್ರಾಕೇಜು-01ಆರ್‌ಸಿಆರ್02)	2.58	ಮೆ//ಕೋರಮೆಂಡಲ್	04.10.2010	03.04.2012	ಗುತ್ತಿಗೆ ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಕೋಟಿಗಳು)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯದ ದಿನಾಂಕ	ಷರ
36	ರಾಯಚೂರು	ಹೊಸೂರು ವಲಯದಲ್ಲಿ ಒಳಚರಂಡಿ ಜಾಲ 68 ಕಿ.ಮಿ ಮತ್ತು 8 ಎಂಎಲ್‌ಡಿ ಎಸ್.ಟಿ.ಪಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜು-02ಆರ್‌ಸಿಆರ್‌02).	41.2	ಮೆ//ಸ್ವಿಸ್ತಿಕ್ - ಅಕ್ವಾಟೆಕ್ ಜಿ.ವಿ	28.12.2015		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
37	ರಾಯಚೂರು	ಎಕ್ಲಾಸ್‌ಪುರ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಒಳಚರಂಡಿ ಜಾಲ 64 ಕಿ.ಮಿ ಮತ್ತು 20 ಎಂಎಲ್‌ಡಿ ಎಫ್.ಎ.ಎಲ್ ಮಾದರಿ ಎಸ್.ಟಿ.ಪಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜು-04ಆರ್‌ಸಿಆರ್‌02).	42.47	ಮೆ//ಸ್ವಿಸ್ತಿಕ್ - ಅಕ್ವಾಟೆಕ್ ಜಿ.ವಿ	28.12.2015		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
38	ರಾಯಚೂರು	ಮೂವಿನಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜು-04ಆರ್‌ಸಿಆರ್‌04)	2.76	ಮೆ//ಸುಧಾಕರ್ ಇನ್ಫ್ರಾಟೆಕ್	20.04.2016	19.04.2017	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
39	ಸಿಂಧನೂರು	ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಎಸ್.ಟಿ.ಪಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜು-03ಎಸ್‌ಎನ್‌ಡಿ02) .	55.75	ಮೆ//ಯುಪಿಎಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್.	10.03.2015		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
40	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿರ್ಮಾಣ, 9.0 ಎಂ.ಎಲ್.ಡಿ ಎಫ್‌ಎಲ್ ಮಾದರಿಯ ಎಸ್‌ಟಿಪಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಮಳೆ ನೀರು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜು-02ಸಿಆರ್‌ಎನ್‌02).	30.72	ಮೆ//ಜಿಎಸ್‌ಜೆ ಅರವಿಂದ್ (ಜಿವಿ) ಲಿ.	23.01.2012	30.11.2017	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.